



豫煤监2503

煤矿在用窄轨车辆连接插销 检 验 报 告

委托单位: 义煤集团新安县郁山煤业有限公司

样品名称: 连接插销

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026 年 08 月 14 日

豫西矿用安全设备检测检验中心



注 意 事 项

- 1、报告未加盖检验单位公章、检验专用章、机构资质印章，骑缝章，报告无效。
- 2、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复制报告（全文复制除外），未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时送检样品状态负责，检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。对委托方提供的信息可能影响结果的有效性时，检验单位不承担责任。
- 6、对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期视为认可。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心


检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼


邮 政 编 码： 472300


联 系 电 话： 0398-5892804

检 验 报 告

委托单位	名称	义煤集团新安县郁山煤业有限公司		
	地址	洛阳市新安县		
受检单位		义煤集团新安县郁山煤业有限公司		
样品名称		连接插销	型号规格	Φ 40
样品编号		X001~X077	样品数量	77 件
生产厂家		中煤张家口煤矿机械有限责任公司	安全标志编号	MCC140527
样品状态		适检	最大静荷重 (委托单位提供)	46kN
接样人		刘聪	样品接收日期	2026 年 08 月 13 日
检测检验地点		拉力实验室	检测检验日期	2026 年 08 月 14 日
检测检验依据		AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》		
委托检验项目				
序号	检验项目	标准要求		
一	外观检查	插销应无变形、锈蚀		
		插销外观检查应无裂纹、不得有大于03mm×1mm不连续的 5 个缺陷		
		插销直径磨损不应超过公称直径的 10%		
		基本参数应符合 MT244.2 的规定要求、为质量合格产品，有 MA 标志证书并在有效期内		
二	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量	2 倍最大静荷重 (92 kN) 试验时无裂纹，永久弯曲变形量不超过公称直径的 0.2% (≤ 0.08 mm)		
检测检验结论		依据 AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》，判定样品所检项目合格。 （检测检验专用章） 签发日期：2026 年 08 月 17 日		
检测检验组成员		周海峰、刘聪		

批准：

审核：

主检：

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$	检验结论
X001	Φ 40	符合	0.014	合格
X002	Φ 40	符合	0.016	合格
X003	Φ 40	符合	0.016	合格
X004	Φ 40	符合	0.020	合格
X005	Φ 40	符合	0.008	合格
X006	Φ 40	符合	0.017	合格
X007	Φ 40	符合	0.001	合格
X008	Φ 40	符合	0.019	合格
X009	Φ 40	符合	0.009	合格
X010	Φ 40	符合	0.014	合格
X011	Φ 40	符合	0.009	合格
X012	Φ 40	符合	0.006	合格
X013	Φ 40	符合	0.010	合格
X014	Φ 40	符合	0.017	合格
X015	Φ 40	符合	0.014	合格
X016	Φ 40	符合	0.003	合格
X017	Φ 40	符合	0.011	合格
X018	Φ 40	符合	0.011	合格
X019	Φ 40	符合	0.015	合格
X020	Φ 40	符合	0.007	合格
X021	Φ 40	符合	0.011	合格
X022	Φ 40	符合	0.001	合格
X023	Φ 40	符合	0.019	合格
X024	Φ 40	符合	0.002	合格
X025	Φ 40	符合	0.008	合格
X026	Φ 40	符合	0.012	合格
X027	Φ 40	符合	0.016	合格
X028	Φ 40	符合	0.012	合格
X029	Φ 40	符合	0.002	合格
X030	Φ 40	符合	0.009	合格
X031	Φ 40	符合	0.003	合格
X032	Φ 40	符合	0.012	合格
X033	Φ 40	符合	0.016	合格
X034	Φ 40	符合	0.005	合格
X035	Φ 40	符合	0.004	合格
X036	Φ 40	符合	0.015	合格
X037	Φ 40	符合	0.005	合格
X038	Φ 40	符合	0.010	合格
X039	Φ 40	符合	0.008	合格
X040	Φ 40	符合	0.018	合格
X041	Φ 40	符合	0.013	合格

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$	检验结论
X042	$\Phi 40$	符合	0.017	合格
X043	$\Phi 40$	符合	0.011	合格
X044	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X045	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X046	$\Phi 40$	符合	0.015	合格
X047	$\Phi 40$	符合	0.004	合格
X048	$\Phi 40$	符合	0.012	合格
X049	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
X050	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X051	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
X052	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X053	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
X054	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X055	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X056	$\Phi 40$	符合	0.005	合格
X057	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
X058	$\Phi 40$	符合	0.011	合格
X059	$\Phi 40$	符合	0.007	合格
X060	$\Phi 40$	符合	0.001	合格
X061	$\Phi 40$	符合	0.012	合格
X062	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X063	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X064	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X065	$\Phi 40$	符合	0.019	合格
X066	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X067	$\Phi 40$	符合	0.015	合格
X068	$\Phi 40$	符合	0.010	合格
X069	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X070	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
X071	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
X072	$\Phi 40$	符合	0.019	合格
X073	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X074	$\Phi 40$	符合	0.006	合格
X075	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X076	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X077	$\Phi 40$	符合	0.012	合格

机构负责人签字页

项目负责人: 李栋

质量负责人: 李建中

技术负责人: 肖文心

主持检测检验工作负责人: 刘功军

法定代表人: 甘明