



豫煤监2503

煤矿用织物芯阻燃输送带

检验报告

委托单位: 河南大有能源股份有限公司常村煤矿

规格型号: PVG1400S-1000mm

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年7月7日-8日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”和检验单位公章及无骑缝“检验检测专用章”无效。
- 2、复印报告未重新加盖“检验检测专用章”和检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、报告检验数据仅对当时样品状态负责，检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。

检验机构名称：豫西矿用设备安全检测检验中心


检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮政编码：472300

电 话：0398-5892067

检 验 报 告

委托单位	名称	河南大有能源股份有限公司常村煤矿		
	地址	河南省义马市		
检验地点		河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼		
样品名称	橡胶面阻燃输送带	样品编号	FJS2607007	
安标编号	MIB070200	样品状态	无损 完好 适检	
型号规格	PVG1400S-1000mm	生产厂家	开封铁塔橡胶（集团）有限公司	
送检日期	2026 年 7 月 3 日	检验日期	2026 年 7 月 7 日-8 日	
样品数量	5 米	生产日期	2026 年 6 月	
检验人员	周海峰、刘聪			
检验依据	MT/T 914—2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》			
检验项目	详见检测检验项目及结果			
检验结果	依据 MT/T 914—2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》对委托样品进行检验，所检项目符合要求。 （检测检验专用章） 签发日期：2026 年 7 月 9 日			

批准：

审核：刘聪

主检：周海峰

检 验 项 目

检验项目	技术要求		测量结果	单项结论	
宽度极限偏差 (mm)	公称宽度<800: ±7; 公称宽度≥800: 带宽的±1%		-0.8%	合格	
覆盖层厚度 (mm)	上覆盖层厚度	≥1.5	1.7	合格	
	下覆盖层厚度	≥1.5	1.6		
表面电阻值 (Ω)	上表面电阻算术平均值	≤3.0×10 ⁸	1.8×10 ⁸	合格	
	下表面电阻算术平均值	≤3.0×10 ⁸	2.3×10 ⁸		
滚筒摩擦试验 (℃)	任何部位不得发生有焰燃和无焰燃烧现象		符合	合格	
	滚筒摩擦表面温度≤325		259	合格	
酒精喷 灯燃烧试验 (s)	完整覆盖层	6块试样有焰和无焰燃烧时间算术平均值≤3.0	1.7	合格	
		每块试样有焰和无焰燃烧时间单值均≤10.0	1.9		
	剥去覆盖层	18块试样有焰和无焰燃烧时间算术平均值≤5.0	3.0	合格	
		每块试样有焰和无焰燃烧时间单值均≤15.0	3.4		
拉伸强度 (N/mm)	纵向	≥1400	1473	合格	
	横向	≥350	463		
拉断伸长率	横向	≥18%	33%	合格	
	纵向	≥15%	23%		
撕裂力(N)	纵向		≥1600	1700	合格
	横向		≥1600	1696	
黏合强度 (N/mm)	覆盖层与带芯间 最小值≥3.25, 平均值≥4.00	横向	最小值	4.73	合格
			平均值	4.74	
		纵向	最小值	4.76	
			平均值	4.78	
	带芯内部≥6.5	横向	最小值	7.0	合格
		纵向	最小值	7.1	
判定	所检项目合格				

以下无内容